

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Czas trwania	Tekst1												
							października	listopada	grudnia	stycznia	lutego	marca	kwietnia	maja	czerwca			
1		„Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn													
2		ETAP 1 - Dokumentacja	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
3		Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania zamówienia dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Sieci, Harmonogram Realizacji zamówienia oraz Dokumentację Powykonawczą,	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
4		Z2-1-1: Harmonogram realizacji zamówienia	pon, 12-11-12	wto, 12-11-20	7 dn													
5		Z2-1-2: Koncepcja	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
6		Z2-1-1: Szczegółowy projekt sieci radiowej	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
7		Z2-1-3: Projekt serwerowni	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
8		Z2-1-4: Projekt logiczny sieci	pon, 12-11-12	pią, 13-01-11	45 dn													
9		ETAP 2 - Dostawa	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn	12 871 900,00												
10		Z2-1: Dostawa urządzeń CISCO	pon, 12-11-12	wto, 12-12-11	22 dn	4 126 000,00												
11		Z2-2: Dostawa urządzeń DELL	pon, 12-11-12	wto, 12-12-11	22 dn	1 730 000,00												
12		Z2-3: Inne dostawy	pią, 12-11-09	nie, 13-05-12	131 dn	4 029 278,00												
13		Z2-4: Dostawa urządzeń Stacji bazowych WIMAX	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn	2 767 922,00												
14		Z2-6: Dostawa urządzeń stacji abonenckich	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn	218 700,00												
15		ETAP 3 - Integracja	pon, 12-11-12	pią, 13-04-12	110 dn	398 100,00												
16		Z3-1: Wykonanie wszelkich robót budowlano – montażowych niezbędnych do wykonania Sieci w szczególności poprzez budowę konstrukcji podanetonowych stacji bazowych na istniejących	czw, 13-01-31	czw, 13-04-11	51 dn	80 000,00												
17		Z3-2: Wykonanie połączeń radioliniowych, transmisji światłowodowej oraz połączeń dzierżawionych wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru;	wto, 12-12-11	pią, 13-04-12	88 dn	30 000,00												
20		Z3-3: Montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowych	czw, 13-01-31	czw, 13-04-11	51 dn	70 000,00												
21		Z3-4: Montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji abonenckich	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn	125 000,00												
25		Z3-5: Instalacja, uruchomienie i wdrożenie transmisji metroethernet (wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i wdrożenie routingu i usług sieci wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru,	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn	30 000,00												
29		Z3-6: Instalacja, uruchomienie i wdrożenie urządzeń i oprogramowania usługowego wraz z podłączeniem do systemu zarządzania Siecią i nadzoru oraz dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie IP telefonii wraz z podłączeniem do systemu zarządzania Siecią	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn	38 100,00												
33		Z3-7: Instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania całej Sieci oraz systemu nadzoru,	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn	25 000,00												
34		ETAP 4 - Odbiory	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn													
35		Przygotowanie dokumentacji	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn													
36		Z4-1: Przeprowadzenie Testów Sieci w Okresie Stabilizacji	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn													
37		Z4-2: Przeprowadzenie warsztatów dla Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi Sieci,	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn													
38		Z4-3: Przygotowanie dokumentacji powykonawczej	wto, 13-01-01	pią, 13-04-12	74 dn													
39		Przeprowadzenie odbiorów	pon, 12-11-12	nie, 13-05-12	131 dn													
40		Odbiór dostaw do 11.12.12	pon, 12-11-12	pon, 12-11-12	1 dzień													
41		Odbiór dostaw do 31.01.12	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
42		Odbiór zadania Z3-1	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
43		Odbiór zadania Z3-2	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
44		Odbiór zadania Z3-3	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
45		Odbiór zadania Z3-4	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
46		Odbiór zadania Z3-5	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
47		Odbiór zadania Z3-6	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													
48		Odbiór zadania Z3-7	pią, 13-04-12	nie, 13-05-12	22 dn													

Projekt: łączna_WiMax_Harmono
Data: wto, 12-11-20

Zadanie
Podział
Punkt kontrolny
Podsumowanie

Podsumowanie projektu
Zadania zewnętrzne
Zewnętrzne punkty kontrolne
Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny
Podsumowanie nieaktywne
Zadanie ręczne
Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego
Podsumowanie ręczne
Tylko z rozpoczęciem
Tylko z zakończeniem

Termin ostateczny
Postęp

FUO Sp. z o.o.
Plac Trzech Krzyży 16
00-499 WARSZAWA
NIP 701-02-69-641 REG. 142702947
KRS 0000373687

GoTzGo
12.11.12